



Министерство труда и социального  
развития Ростовской области  
государственное бюджетное  
учреждение социального  
обслуживания населения  
Ростовской области  
«Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних  
г. Ростова-на-Дону»  
(ГБУСОН РО СРЦ г. Ростова-на-  
Дону)

улица Варфоломеева, д. 99  
город Ростов-на-Дону, 344011  
тел.: 267-31-33, факс: 267-40-55  
ОКПО 40505081 ОГРН1036164006603  
ИНН 6164026633 КПП 616401001

*04.12.2017 г. № 3318*

Главному государственному инспектору  
г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору-  
Начальнику отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС  
России по Ростовской области  
подполковнику внутренней службы  
В.Н.Гладкову

Уважаемый Владимир Николаевич!

Во исполнение Представления №402-55/2017/10 от 16 ноября 2017г.  
сообщаем о принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной  
безопасности, выявленных в ходе проверки:

№п/п	Вид нарушений	Принятые меры
1	На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты объекта не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	Согласован вопрос с Министерством труда и социального развития Ростовской области о финансировании работ по текущему ремонту АПС и СОУЭ. Срок выполнения работ до 01.09.2018г.
2	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.1.1. ширина основного горизонтального участка путей эвакуации в свету менее 1.2м., а именно 118см. (выход из помещения №4)	Ввиду невозможности изменения ширины путей эвакуации по причине нарушения несущих конструкций здания будет произведён расчёт и оценка величины индивидуального

*М.И.И.*  
*Зозля П.В.*  
*04.12.17*

		<p>пожарного риска помещений.</p> <p>Вопрос выполнения работ с Министерством труда и социального развития Ростовской области согласован.</p> <p>Срок выполнения работ до 01.09.2018г.</p>
3	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.1.1. ширина основного горизонтального участка путей эвакуации в свету на 2 этаже менее 1,2 м, а именно 0,94м. (выход из помещения №1)</p>	<p>Ввиду невозможности изменения ширины путей эвакуации по причине нарушения несущих конструкций здания будет произведён расчёт и оценка величины индивидуального пожарного риска помещений.</p> <p>Вопрос выполнения работ с Министерством труда и социального развития Ростовской области согласован.</p> <p>Срок выполнения работ до 01.09.2018г.</p>
4	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4. высота пути эвакуации менее 2м, а именно 1,8м. (лестничная клетка)</p>	<p>Ввиду невозможности изменения высоты путей эвакуации до нормативных значений по причине нарушения несущих конструкций здания будет осуществлён ремонт потолка лестничной клетки с доведением высоты путей эвакуации до 1,9м. и произведён расчёт и оценка величины индивидуального пожарного риска</p>

		<p>помещений.  <b>Вопрос</b> выполнения работ с Министерством труда и социального развития Ростовской области согласован.  Срок выполнения работ до 01.09.2018г.</p>
--	--	--

Директор



Л.А.Фоменко

Исполнитель: Зайцев В.В.  
8-928-151-34-59.